

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Березовского муниципального округа на 2018-2030 годы»

от 09.06.2025 год

Место проведения: г. Березовский, ул. Театральная, 9

На общественной комиссии присутствовали 7 человек:

Глава Березовского муниципального округа, председатель комиссии Е.Р. Писцов;
Заместитель главы Березовского муниципального округа, заместитель председателя
комиссии А.В. Еловиков;

Начальник отдела ЖКХ администрации Березовского муниципального округа, Н.В.
Сахарова;

Главный специалист отдела ЖКХ администрации Березовского муниципального
округа, секретарь комиссии Е.В. Бушухина;

Члены комиссии:

Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Д.С. Солтанович;

Главный инженер МКУ «Благоустройство и ЖКХ» А.А. Емелин;

И.о. главного редактора газеты «Березовский рабочий» Ю.С. Квачева;

Повестка

1. О ходе реализации мероприятий регионального проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Березовского муниципального
округа.

2. О ходе строительно-монтажных работ на объекте благоустройства Прилегающая
территория Шиловского пруда «Шиловский парк» (2 подэтап 2 этап).

Слушали:

Н.В. Сахарову – начальника отдела ЖКХ администрации Березовского
муниципального округа.

Решили:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации мероприятий
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
Березовского муниципального округа.

2. Принять к сведению информацию о ходе строительно-монтажных работ, в том
числе отметить что объем выполнения работ на текущую дату за 2025 год составляет
7,75%:

- приобретение урн 9 шт, -100%;
- приобретение скамеек 4 шт, -100%;
- приобретение светильников 82 шт -100%;
- приобретены и установлены 3 шт, понтона -100%

Отставание в графике по оплате СМР в текущем году связано с тем, что большую часть
работ составляет устройство водных пирсов в количестве 5 штук (4 малых пирса и 1
большой) стадия завершения СМР по пирсам 70%.

Оплата может быть произведена только после полной сдачи элементов благоустройства
(пирсов) и проверки документов о приемке выполненных работ.

В сводно-сметной документации данные виды работ установлены как элементы в полной комплектации, в связи с чем процент выполнения работ по отчету «**Объемы физических работ**» составляет 7,75%.

Отставание в оплате СМР связано также с внесением изменений в проектно-сметную документацию, в том числе:

2. в проект включены дополнительные пешеходные дорожки к пирсам и детским площадкам для предотвращения вытаптывания газонов;
3. по металлическим конструкциям пирсов внесены изменения в проектно-сметную документацию, находится на этапе проверки у строительного контроля.

Секретарь комиссии



Е.В. Бушухина