

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
АО «ЕТК»

Ю.Ф. Григорьев



А К Т

**сдачи-приёмки из ремонта по договору: «Ремонт зданий и сооружений г. Березовский»
(ТП5 -Маяковского, 36, ТП8 - Гагарина, 106, Ремонтный участок – Косых, 1),
выполненного в соответствии с Концессионным Соглашением №8-КС от 27.11.2017**

Комиссия в составе:

от Инвестора:

- | | |
|--|----------------------|
| – Заместитель главы администрации Березовского городского округа | Еловигов А.В. |
| – Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» | Ненашев И.А. |
| – Инженер по коммунальной инфраструктуре МКУ «Благоустройство и ЖКХ» | Борисова О.И. |

от Заказчика:

- | | |
|--|---------------------|
| – Руководитель направления
службы обеспечения технического состояния
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» | Никанов М.В. |
| – Начальник РТС-8
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» | Азеев А.А. |

от подрядной организации:

- | | |
|--|--------------------|
| – Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания» | Огарев В.А. |
|--|--------------------|

назначенная для приёмки из ремонтов по договору: «Ремонт зданий и сооружений г. Березовский»
произвела приёмку в эксплуатацию законченных работ по договору: «Ремонт зданий и сооружений г. Березовский»

Приёмка работ выполнена, согласно локальной смете, приложенной к договору подряда от 16.04.2020 г.
№ 3300-FA049/02-010/0044-2020.

При приёмке установлено:

1. ремонт выполнялся ООО «Уральская строительная компания»
в период с 01 июля 2020 по 25 сентября 2020 и выполнен за 87 календарных суток
против 184 суток по плану.

Ответственный руководитель работ Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания»
Огарев В.А.

Производитель работ (бригада) Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания»
Огарев В.А.

2. ремонт произведён на основании: договор 3300-FA049/02-010/0044-2020 от 16.04.2020

3. имеющие место отступления от локальной сметы Отсутствуют

4. при ремонте выполнены следующие основные работы: **ТП №5, Маяковского, 36:** Ремонт кровли, ремонт фасада, замена оконных блоков, устройство отмостки. **ТП8, Гагарина, 106:** Ремонт кровли. **Ремонтный участок, Косых, 1:** ремонт кровли.

5. перечень недоделок или не представленной документации:

Отсутствуют

6. сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной документации (с НДС-20%)

3 999 600,00 руб.

сметная стоимость ремонта по договору, с учетом понижающего коэффициента (с НДС -20%)

3 859 614,00 руб.

фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ (с НДС-20%)

3 859 491,60 руб.

Сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта

0 руб.

7. комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по ремонту: Акт КС-2 №1 от 25.07.2020 г., акт КС-2 №2 от 25.08.2020., акт КС-2 №3 от 25.08.2020., акт КС-2 №4 от 25.09.2020., акт КС-3 №1 от 25.07.2020 г., акт КС-3 №2 от 25.08.2020 г., акт КС-3 №3 от 25.08.2020 г., акт КС-3 №4 от 25.09.2020 г., локальный сметный расчёт №1, 2, 3, 4, акты освидетельствования скрытых работ (31 шт.)

Решение комиссии:

Здания ТП5, ТП8, Косых, 1 в г. Березовский принять в эксплуатацию с 01.01.2021 г.

Оставшиеся работы по ремонту внутренних помещений ТП №5 по адресу: г. Березовский, ул. Маяковского, 36 выполнить за счет ремонтной программы АО «ЕТК» в 2021 году.

Работы по ремонту фасада и внутренней отделки ТП №8 по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, 106 перенесены для выполнения в 2021 году в рамках возмещения Концедента.

Приложение к акту:

Акты освидетельствования скрытых работ №1-15 (ТП5, Маяковского, 36), Акты освидетельствования скрытых работ №1-11 (ТП8, Гагарина, 106), Акты освидетельствования скрытых работ №1-5 (Ремонтный участок, Косых, 1).

– Заместитель главы администрации Березовского городского округа

Еловигов А.В.

– Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Ненашев И.А.

– Инженер по коммунальной инфраструктуре МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

Борисова О.И.

– Руководитель направления
службы обеспечения технического состояния тепловых сетей
АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Никанов М.В.

– Начальник РТС-8

АО «Екатеринбургская теплосетевая компания»

Азеев А.А.

– Генеральный директор ООО «Уральская строительная компания»

Огарев В.А.