



УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
АО «ЕТК»

Ю.Ф. Григорьев

### А К Т

**сдачи-приёмки объектов из ремонта по договору: «Ремонт мягкой кровли, стен и внутренней отделки зданий г. Березовский» (ТП6, Центральная котельная), выполненного в соответствии с Концессионным Соглашением №8-КС от 27.11.2017**

Комиссия в составе:

от Концедента:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| – Заместитель главы администрации Березовского городского округа     | <b>Еловииков А.В.</b> |
| – Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»                               | <b>Ненашев И.А.</b>   |
| – Инженер по коммунальной инфраструктуре МКУ «Благоустройство и ЖКХ» | <b>Борисова О.И.</b>  |

от Концессионера:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| – Руководитель направления<br>службы обеспечения технического состояния АО «ЕТК» | <b>Никанов М.В.</b> |
| – Начальник РТС-8 АО «ЕТК»   | <b>Азеев А.А.</b>   |

от подрядной организации:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| – Генеральный директор ООО «МД Строй-Монтаж» | <b>Мезенцев Д.П.</b> |
|--|----------------------|

назначенная для приёмки из ремонтов по договору: «Ремонт мягкой кровли, стен и внутренней отделки зданий г. Березовский»

произвела приёмку в эксплуатацию законченных работ по договору: «Ремонт мягкой кровли, стен и внутренней отделки зданий г. Березовский»

Приёмка работ выполнена, согласно локальной смете, приложенной к договору подряда от 05.08.2019 г. № 3300-FA049/02-010/0047-2019.

При приёмке установлено:

1. ремонт выполнялся ООО «МД Строй-Монтаж»  
в период с 01 сентября 2019 по 23.12.2019 и выполнен за 114 календарных суток  
против \_\_\_\_\_ суток по плану.

Ответственный руководитель работ директор ООО «МД Строй-Монтаж» Мезенцев Д.П.

Производитель работ (бригада) директор ООО «МД Строй-Монтаж» Мезенцев Д.П.

2. ремонт произведён на основании: договор 3300-FA049/02-010/0047-2019 от 05.08.2019

3. имеющие место отступления от локальной сметы Отсутствуют

4. при ремонте выполнены следующие основные ТП №6: полная замена кровельной конструкции;

работы:

ремонт внутренней системы отопления, внутренняя отделка помещений, замена двери.

**Центральная котельная:** устройство фундамента, устройство отмостки, ремонт торцевой стены.

5. перечень недоделок или не представленной документации:

Отсутствуют

6. сметная стоимость ремонта объекта по утверждённой сметной документации (с НДС-20%)

4 062 283,87 руб.

сметная стоимость ремонта по договору, с учётом понижающего коэффициента (с НДС-20%)

3 859 169,68 руб.

фактическая стоимость выполненных и принятых по настоящему акту работ (с НДС -20%)

2 606 560,12 руб.

сметная стоимость недоделок, перечисленных в п. 5 акта

0

руб.

7. комиссия проверила наличие и содержание следующих документов по Акту КС-2 №1.1 от

ремонт:

25.11.2019 г., акт КС-2 №2.1 от 25.11.2019 акт КС-3 №1 от 25.11.2019 г., локальный сметный расчёт №1.1, локальный сметный расчёт №2, акты освидетельствования скрытых работ (40 шт.)

#### Решение комиссии:

Работы по ТП6 выполнены в полном объёме. Работы по Центральной котельной выполнены на 50%. Оставшиеся работы будут выполнены в рамках ремонтной программы в 2020 г.

Приложение к акту:

Акт освидетельствования скрытых работ №К1, Акт освидетельствования скрытых работ №К2, Акт освидетельствования скрытых работ №К3, Акт освидетельствования скрытых работ №К4, Акт освидетельствования скрытых работ №К5, Акт освидетельствования скрытых работ №К6, Акт освидетельствования скрытых работ №К7, Акт освидетельствования скрытых работ №К8, Акт освидетельствования скрытых работ №К9, Акт освидетельствования скрытых работ №К10, Акт освидетельствования скрытых работ №К11, Акт освидетельствования скрытых работ №К12, Акт освидетельствования скрытых работ №К13, Акт освидетельствования скрытых работ №К14, Акт освидетельствования скрытых работ №С1, Акт освидетельствования скрытых работ №С2, Акт освидетельствования скрытых работ №С3, Акт освидетельствования скрытых работ №С4, Акт освидетельствования скрытых работ №В1, Акт освидетельствования скрытых работ №В2, Акт освидетельствования скрытых работ №В3, Акт освидетельствования скрытых работ №В4, Акт освидетельствования скрытых работ №В5, Акт освидетельствования скрытых работ №В6, Акт освидетельствования скрытых работ №В7, Акт освидетельствования скрытых работ №В8, Акт освидетельствования скрытых работ №В9, Акт освидетельствования скрытых работ №В10, Акт освидетельствования скрытых работ №В11, Акт освидетельствования скрытых работ №В12, Акт освидетельствования скрытых работ №Т1, Акт освидетельствования скрытых работ №Т2, Акт освидетельствования скрытых работ №Т3, Акт освидетельствования скрытых работ №Т4, Акт освидетельствования скрытых работ №Т5, Акт освидетельствования скрытых работ №Т6, Акт освидетельствования скрытых работ №Т7, Акт освидетельствования скрытых работ №Т8, Акт освидетельствования скрытых работ №Т9, Акт освидетельствования скрытых работ №Т10.

— Заместитель главы администрации Березовского городского округа

Еловиков А.В.

— Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ» администрации Березовского городского округа

Ненашев И.А.

— Инженер по коммунальной инфраструктуре МКУ «Благоустройство и ЖКХ» администрации Березовского городского округа

Борисова О.И.

— Руководитель направления службы обеспечения технического состояния тепловых сетей АО «ЕТК»

Никанов М.В.

— Начальник РТС-8 АО «ЕТК»

Азеев А.А.

— Генеральный директор ООО «МД Строй-Монтаж»

Мезенцев Д.П.