

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории
Березовского муниципального округа на 2018-2030 годы»

от 19.08.2025

Место проведения: г. Березовский, ул. Театральная, 9

На общественной комиссии присутствовали 8 человек:

Председатель комиссии, глава Березовского муниципального округа Е.Р. Писцов;

Заместитель главы Березовского муниципального округа, заместитель
председателя комиссии А.В. Еловиков;

Начальник отдела ЖКХ администрации Березовского муниципального округа Н.В. Сахарова;

Главный специалист отдела ЖКХ администрации Березовского муниципального
округа, секретарь комиссии Е.В. Бушухина;

Члены комиссии:

Заместитель директора МКУ «Благоустройство и ЖКХ»-О.Н. Гельдутис;

Главный инженер МКУ «Благоустройство и ЖКХ»- А.А. Емелин;

И.о. главного редактора газеты «Березовский рабочий»-Ю.С. Квачева;

Повестка

1. Рассмотрены вопросы о ходе реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского муниципального округа на 2018-2030 годы».

Слушали:

Начальника отдела ЖКХ администрации Березовского муниципального округа Н.В. Сахарову.

Решили:

На сегодняшний день объем выполнения строительно-монтажных работ составляет **60,0%.**

Освоено бюджетных средств на сегодняшний день всего 11 556 994,50 рублей:

федеральный бюджет 5 258 423,58 рублей

областной бюджет 520 063,890 рублей;

местный бюджет 5 778 507,03 рублей.

Остаток денежных средств к оплате в сумме 38 846 090,82 рублей, из них в августе будет освоено 26 129 003,60 рублей, остаток средств в сумме 12 717 087,22 будет освоен в октябре 2025 года.

30 июля направлена заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы

«Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» на формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на условиях софинансирования их федерального бюджета по благоустройству территории «Микрорайон Новоберезовский, по ул.Смирнова» на 2026 год.

На основании протокола заседания комиссии Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области по проведению отбора заявок муниципальных образований на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансферов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» в 2026 году от 14.08.2025 №8 Березовский муниципальный округ допущен к участию во втором этапе отбора заявок.

Отставание в графике по оплате СМР в текущем году связано с тем, что большую часть работ составляет устройство водных пирсов в количестве 5 штук (4 малых пирса и 1 большой) стадия завершения СМР по пирсам 70%.

Оплата может быть произведена только после полной сдачи элементов благоустройства (пирсов) и проверки документов о приемке выполненных работ.

Отставание в оплате СМР связано также с внесением изменений в проектно-сметную документацию в том числе:

1. в проект включены дополнительные пешеходные дорожки к пирсам и детским площадкам для предотвращения вытаптывания газонов, в текущее время к работам приступили;
2. по металлическим конструкциям пирсов внесены изменения в проектно-сметную документацию, находится на этапе проверки у строительного контроля.

На текущую дату выполнены подготовительные работы 100%, выполнено песочное основание на детской площадке для игры с песком. Завершены работы по песочному основанию на волейбольной площадке и под детское игровое оборудование.

Завершилась приемка по объемам металлопроката и деревянных элементов пирсов. Завершилось строительство длинных пирсов Пр-1 в количестве 2шт.

В ближайшее время ожидается поставка деревянных элементов для пирсов Пр-2. Работы по металлическим элементам пирсов Пр-2 завершены.

На текущий момент осуществляется согласование, для приведения всех элементов к единому архитектурно-художественному стилю.

Для сохранности существующих деревьев было согласовано перенести одну из парковок. На текущий момент осуществляется строительство парковок и дороги (установка бортового камня, устройство щебеночного основания).

Секретарь комиссии

Е.В. Бушухина