

Акт №2

О результатах контроля за соблюдением условий концессионного соглашения от 08.04.2016 №1-КС

г.Березовский

02 июля 2018 года

Настоящий акт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением администрации Березовского городского округа от 06.06.2017 №367 «О создании комиссии на осуществление контроля за соблюдением условий концессионного соглашения от 08.04.2016 №1-КС».

Комиссией, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением условий концессионного соглашения (далее - комиссия) проведена проверка соблюдения условий концессионного соглашения от 08.04.2016 №1-КС (далее – концессионное соглашение).

Концедент – Березовский городской округ, от имени которого выступает Управление культуры и спорта Березовского городского округа.

Концессионер – Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «ГорСвет».

Проверяемый период: 01.07.2017г. – 30.06.2018г.

Цель: контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения, в том числе за соответствием выполнения работ в объеме, предусмотренном концессионным соглашением, за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиком реализации концессионного соглашения, а также за соблюдением концессионером обязательств концессионера в части частичного финансирования строительства объекта концессионного соглашения за счет собственных средств.

В ходе проведения проверки установлено, финансирование строительства объекта концессионного соглашения за счет собственных средств Концессионера в проверяемый период не осуществлялось, документы, подтверждающие выполнение условий концессионного соглашения, а также выполнение работ по строительству Объекта соглашения №1 Концессионером не предоставлено.

Запросы Управления культуры и спорта от 12.03.2018 №47, от 15.06.2018 №154 о предоставлении документов, направленные в адрес Концессионера оставлены без ответов.

На основании п.16 концессионного соглашения, в связи с нарушением Концессионером условий по привлечению собственных средств на строительство Объекта соглашения №1 Комиссия считает необходимым приостановить финансирование расходов на создание Объекта соглашения №1.

Довести до сведения Концедента и Концессионера результаты проведения проверки об исполнении условий концессионного соглашения.

Организовать проведение заседания по принятию решения об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в строительство объекта концессионного соглашения в соответствии с п.1.6 Концессионного соглашения в случае поступления от Концессионера документов, подтверждающих проведение работ по строительству и привлечению собственных средств на создание объекта соглашения №1.

Концессионеру: предоставить документы, подтверждающие осуществление инвестиций в проектирование, создание и введение в эксплуатацию Объекта соглашения №1 за счет собственных средств.

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации
Березовского городского округа,
Председатель комиссии


С.В.Ильиных

Заместитель главы администрации
Березовского городского округа,
Начальник финансового управления


Н.А.Михайлова

Начальника управления культуры, спорта
и молодежной политики
Березовского городского округа


К.А.Репин

Директор муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства
Березовского городского округа»


С.Е.Воробьев

Главный специалист отдела инвестиционного развития
Администрации Березовского городского округа,
Секретарь комиссии


И.Ю.Батанова

Концессионер:
ЗАО «Управляющая компания «ГорСвет»:

(должность)


(подпись)

(Ф.И.О)