

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа на 2018-2024 годы»

от 08.09.2020

Место проведения: г. Березовский, ул. Театральная, 9

На общественной комиссии присутствовали:

Глава администрации Березовского городского округа, председатель комиссии Е.Р. Писцов;

Заместитель главы администрации Березовского городского округа, заместитель председателя комиссии А.В. Еловиков;

Ведущий специалист отдела ЖКХ администрации Березовского городского, секретарь комиссии С.В. Метельникова;

Члены комиссии:

И.о. начальника отдела ЖКХ администрации Березовского городского округа И.В. Забелин;

Начальник отдела по дорожной деятельности МКУ «Благоустройство и ЖКХ» Л.В. Крылов;

Коммерческий директор подрядной организации ООО «ЛЕВ» А.Л. Голицын;

Исполнительный директор подрядной организации ОООСУ «Арсенал» Д.В. Гаренских.

Повестка

1. О ходе реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Березовского городского округа.

Слушали:

Н.В. Сахарова – и.о. заместителя главы администрации Березовского городского округа.

Решили:

1.1. Принять к сведению информацию о ходе реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Березовского городского округа.

1.2. Рекомендовать отделу ЖКХ администрации Березовского городского округа усилить контроль за размещением в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информации системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) информации о ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа на 2018-2024 годы», откорректировать ее в случае необходимости и обратить особое внимание на своевременность размещения информации, ее полноту и достоверность.

1.3. Рекомендовать отделу ЖКХ администрации Березовского городского округа продолжить выполнение работ и обеспечить предоставление отчетов в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

1.4. Рекомендовать МКУ «Благоустройство и ЖКХ» на объектах благоустройства, реализуемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа на 2018-2024 годы» усилить контроль за системой видеонаблюдения с последующей возможностью трансляции видеопотока через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в режиме онлайн на сайте Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

2. О ходе реализации комплексного благоустройства общественной территории «Парк Победы» в г. Березовский, ул. Театральная-ул. Строителей (1 этап).

Слушали:

Л.В. Крылов - начальник отдела по дорожной деятельности МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

В соответствии с утвержденным графиком выполнения работ на 2020 год (Мемориальная часть) (1 этап), подрядной организацией ООО «ЛЕВ» осуществлены работы на 65% . По условиям муниципального контракта срок проведения работ 1 этапа до 01.09.2020.

Слушали:

А.Л. Голицын - коммерческий директор подрядной организации ООО «ЛЕВ».

Работы на объекте производятся в соответствии с утвержденным графиком выполнения работ на 2020 год (Мемориальная часть) (1 этап).

Решили:

2.1.Принять к сведению информацию о ходе реализации комплексного благоустройства общественной территории «Парк Победы» в г.Березовский, ул.Театральная-ул.Строителей (1 этап).

2.2.Рекомендовать МКУ «Благоустройство и ЖКХ», ООО «ЛЕВ» на объекте благоустройства, реализуемого в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа на 2018-2024 годы», не допускать нарушения графика производства строительно-монтажных работ. Принять все необходимые меры по завершению строительно монтажных работ в срок до 01.10.2020.

2.3. Рекомендовать МКУ «Благоустройство и ЖКХ» на объектах благоустройства, реализуемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Березовского городского округа на 2018-2024 годы», ускорить кассовые выплаты из средств местного и областного бюджета за выполнение строительно-монтажные работы в срок до 01.10.2020.

Секретарь комиссии



С.В. Метельникова