

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава администрации Березовского г.о.

---

Писцов Е.Р.

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МКУ «Благоустройство и ЖКХ»

---

Алешина А. А.

## ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

**г. Березовский**

ул. Ак. Королева



**ДОРОЖНЫЙ  
КОНСАЛТИНГ**

**РАЗРАБОТАНО**

Директор ООО «Дорожный консалтинг»

---

Демин А.С.

Схема расположения: ул. Ак. Королева



Ведомость дорожных знаков								
Номер п/п	Имя участка	Направление	Положение на оси участка, км+м	Расположение	Тип по ГОСТ	Тип опоры	Высота установки	Размещено/Требуется
1	-	-	0+010	слева	2.1	стойка	-	Требуется
2	-	-	0+114	справа	1.23	опора освещения	4.1	Размещен
3	-	-	0+114	справа	3.24	опора освещения	3.4	Размещен
4	-	-	0+147	над дорогой	1.17	опора освещения	3.8	Размещен
5	-	-	0+163	слева	3.25	стойка	-	Требуется
6	-	-	0+179	справа	8.2.1	опора освещения	2.6	Размещен
7	-	-	0+179	справа	1.23	опора освещения	3.4	Размещен
8	-	-	0+189	справа	3.28	стойка	2.7	Размещен
9	-	-	0+202	на правом съезде	5.20	стойка	4.1	Размещен
10	-	-	0+202	на правом съезде	3.24	стойка	3.3	Размещен
11	-	-	0+204	слева	3.24	стойка	-	Требуется
12	-	-	0+205	слева	5.20	стойка	4.0	Размещен
13	-	-	0+229	справа	3.24	стойка	-	Требуется
14	-	-	0+268	слева	3.24	стойка	-	Требуется
15	-	-	0+284	справа	5.19.1, 5.19.2	стойка	4.4	Размещен
16	-	-	0+285	на левом съезде	3.2	стойка	3.3	Размещен
17	-	-	0+290	слева	5.19.1, 5.19.2	стойка	3.2	Размещен
18	-	-	0+296	справа	3.24	стойка	2.7	Размещен
19	-	-	0+296	справа	5.20	стойка	3.3	Размещен
20	-	-	0+298	слева	5.20	стойка	3.9	Размещен
21	-	-	0+298	слева	3.24	стойка	3.1	Размещен
22	-	-	0+326	слева	1.17	стойка	4.3	Размещен
23	-	-	0+326	слева	1.23	стойка	3.4	Размещен
24	-	-	0+326	слева	3.24	стойка	2.8	Размещен
ИТОГО Размещено				19				
ИТОГО Требуется				5				
ИТОГО К демонтажу				0				
ИТОГО				24				

Ведомость размещения дорожной разметки

Тип по ГОСТ Р 51256-99	Длина, м	Приведенная длина, м	Ширина разметки, м	Площадь окрашиваемой поверхности, кв.м.	
				Белой	Желтой
1.14.1 (бело-желтая)	-	-	0.4 + 0.4	10.7	10.7
1.24.1	-	-	-	3.0	-
1.24.2	-	-	-	1.8	-
1.25	-	-	-	6.1	-
Итого	-	-	-	21.6	10.7

Ведомость пешеходных ограждений

Номер п/п	Имя участка	Направление	От, км+м	До, км+м	Протяженность, м		Расположение	Высота	Материал
					Размещено	Требуется			
1	-	-	0+134	0+156	2.5	-	справа	1.0	металл
2	-	-	0+267	0+282	-	14.8	справа	-	металл
3	-	-	0+282	0+285	2.5	-	справа	1.0	металл
4	-	-	0+290	0+297	7.7	-	слева	1.0	металл
5	-	-	0+290	0+295	5.3	-	справа	1.0	металл
6	-	-	0+336	0+345	5.3	-	справа	1.0	металл
ИТОГО	-	-	-	-	23.3	14.8	-	-	-

Ведомость искусственных неровностей

Номер п/п	Имя участка	Направление	Положение на оси участка, км+м	Материал	Размещено/Требуется
1	-	-	0+204	монолит	Размещен
2	-	-	0+297	монолит	Размещен
ИТОГО Размещено				2	
ИТОГО Требуется				0	
ИТОГО				2	

Ведомость проектируемых светофоров

Номер п/п	Имя участка	Направление	Положение на оси участка, км+м	Тип по ГОСТ
1	-	-	0+285	Т.7
2	-	-	0+289	Т.7
ИТОГО				2

Ведомость тротуаров


Номер п/п	Имя участка	Направление	От, км+м	До, км+м	Протяженность, м	Ширина, м	Площадь, кв.м.		Материал покрытия	Расположение
							Размещено	Требуется		
1	-	-	0+000	0+080	-	-	476.8	-	Не указано	справа
ИТОГО	-	-	-	-	-	-	476.8	-	-	-

Ведомость участков освещения

Номер п/п	Имя участка	Направление	От, км+м	До, км+м	Кол-во опор	Кол-во светильников	Протяженность, м	Расположение
1	-	-	0+035	0+307	8	10	272.0	справа
ИТОГО	-	-	-	-	8	10	272.0	-



График продольных уклонов



## Лист внесения изменений

[illegible]